

Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen von Estrichen mit Sika® Screed LA-7

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| | |
| Auftraggeber | Bauvorhaben / Bauabschnitt |
| | |
| Bauteil / Stockwerk / Wohnung | Estricharbeiten beendet am |

| Gewählte Belegereife: | <input type="checkbox"/> 7 Tage | <input type="checkbox"/> 14 Tage | <input type="checkbox"/> 20 Tage |
|---|--|---|---|
| Vorlauftemperatur Fußbodenheizung während der Ausheizphase: | Ab dem 2.Tag +25°C, ab dem 3. Tag um 10°C bis maximal +55°C erhöhen, ab dem 6.Tag um täglich 10°C absenken und am 7.Tag CM messen. | Ab dem 4.Tag +25°C, ab dem 5. Tag um 10°C erhöhen bis zur max. Vorlauftemperatur (min. +45°C), ab dem 10.Tag +35°C, ab dem 12.Tag +25°C und am 14. Tag CM messen. | Ab dem 5.Tag +25°C, ab dem 6. Tag um +10°C bis zur max. Vorlauftemperatur (min. +45°C) erhöhen, ab dem 14.Tag um 10°C, absenken bis auf +25°C. Am 20 Tag CM messen. |

| Vorlauftemperatur | Datum | Uhrzeit | Vorlauftemperatur | Prüfer |
|-------------------|-------|---------|-------------------|--------|
| +25°C | | | | |
| + 35°C | | | | |
| + 45°C | | | | |
| T max | | | | |
| + 35°C | | | | |
| + 25°C | | | | |
| + 20°C | | | | |

| | |
|--|-----------------------------|
| | |
| Erfolgte die Belüftung nach Herstellervorgaben (Stoßlüften 3 – 4 täglich 20 – 30 min)? | Datum / Name / Unterschrift |
| | |
| Waren die Flächen frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen? | Datum / Name / Unterschrift |

- Nach der Ausheizphase ist zwingend eine CM-Messung (50 Gramm Einwaage, 10min ablesen) durchzuführen und bei Erreichen der Belegereife unmittelbar der Oberbelag zu verlegen.
- Die Belegereife ist durch den Bodenbelagsverleger zu prüfen und freizugeben (siehe Technisches Merkblatt SikaScreed LA-7).



 Stempel / Bezeichnung der Heizungsfachfirma